

Kragerøvassdragets Grunnierlag BA
Gjerdeveien 8
3766 SANNIDAL

POSTADRESSE
Skagerak Kraft AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn

Floodeløkka 1
3915 Porsgrunn

SENTRALBORD
35 93 50 00

TELEFAKS
35 55 97 50

DERES REF. /DATO.: VÅR REF.: DOKUMENTNR.: ARKIVNR.: VÅR DATO:
Ole Erik 30.11.2012 eita 09/00578-8 533 04.01.2013

INTERNETT
www.skagerakenergi.no

E-POST
firmapost@skagerakenergi.no

ORG. NR.: 979 563 531 MVA

Søknad om utsettelse av sluttrapportering av prosjektet til 30.09.2013 - vedr Prosjekt Laks og næringsutvikling i Kragerøvassdraget

Det vises til mottatt søknad av 30.11.2012 samt tilsvarende søknader i 2011 og 2010. Videre til fylkesmannen sine forutsetninger for tilskudd i brev av 26.11.2009.

Prosjektledelsen synes å ha glemt vanlige prosedyrer ved at "eiere" av prosjektet underrettes min. årlig ved en statusrapport og evt. vedtak styringsgruppa har vedtatt.

Vedlagt søknaden ligger nå en statusrapport av 6.9 2011 som beskriver 4 delprosjekter som går ned på detaljnivå vedr. praktiske løsninger for gjeninnføring av laks.

1. Valg av bestand for reetablering synes å utgå.
2. Smoltutvandring. Her foreligger en rapport.
3. Løsningskisse for opp- og nedvandring rapporteres 1. kvartal 2013.
4. Reetableringsstrategi som rapporteres mai 2013.

Sett fra utenforstående ville det vært naturlig å prioritere utredninger som om mulig kan avklare om forutsetningene for en laksestamme i vassdraget er til stede.

- Er vannkvaliteten gjennom året egnet for en laksestamme.?
- Biologisk mangfold bør utredes. Vil en laksestamme fortrenge / konkurrere/påvirke nåværende mangfold ?
- Sykdomsenarie ved innføring av laksestamme. Risiko i et drikkevannreservoar.
- Er grunneiere orientert om konsekvensene ved innføring av en laksestamme og fått invitasjon til å stemme for / mot.
- Gjeninnføring av laks er et ledd i næringsutviklingen. Siden næringsdelen er tilnærmet ferdig antas at driftsplan også er utarbeidet hvor også fiskerestriksjoner er foreslått.
- Kost – Nytte vurdering. Hvor går smertegrensen? Er man i nærheten?
- Næringsdelen antas ivaretar laksefiske som en næring. Er tid og sted for fiske vurdert. Med manøvreringsrestriksjonene i Toke er sommervannføringen begrenset og dette vil påvirke lakseoppgang!

Så langt Skagerak Kraft AS erfarer er det ikke avholdt et eneste møte i styringsgruppen hvor saker fra arbeidsgruppene er fremlagt til vurdering og evt. vedtak.

Omorganiseringen av prosjektgruppa ved at næringsdelen er trukket ut og lever sitt eget liv er også en nyhet. Hvem sitter nå i styringsgruppa for denne delen og er det slik at forslagene fra arbeidsgruppa er vedtatt i styringsgruppa?

Skagerak Kraft er største bidragsyter til prosjektet og har i brev av 3.9.09 presisert at midlene ønskes primært til utarbeidelse av flerbruksplan. Denne innbefatter nødvendigvis også en næringsplan.

Siden dette er 3. året på rad man søker om utsettelse for ferdigstilling av prosjektet bes prosjektgruppa utarbeide en ny fremdriftsplan. Denne bør være så detaljert at alle enkeltelementer som skal undersøkes / vurderes fremkommer som egne aktiviteter.

Viser i denne sammenheng til ovenstående momenter som kan være noen av en lang rekke uavklarte forhold.


Skagerak Kraft er innstilt på å akseptere utsettelsen, men synes strukturen og organiseringen i prosjektgruppa har vært svak. Bruker derfor denne mulighet til å påvirke til at en endelig sluttrapport kan bli komplett og tilstrekkelig dokumentert og utredet.

Prosjektet bærer fortsatt navnet (så langt Skagerak Kraft kjenner):" Utrede muligheter for gjeninnføring av ny laksestamme og ny næringsutvikling."


Med vennlig hilsen

for Skagerak Kraft AS

Magne Wraa



Einar Tafjord



Kopi til:
Fylkesmann i Telemark
Telemark Fylkeskommune
Drangedal Kommune
Kragerø Kommune